

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO

RELATÓRIO DE OBRAS

DADOS	INFORMAÇÕES		
CONTRATO	TP 12.01.00001.2022		
LICITAÇÃO	TP 04/2022		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE 03 PONTOS DE APOIO - POVOADO FLEXEIRAS, GILA E CANOA DE CIMA.		
TIPO	CONSTRUÇÃO		
R\$ VALOR	593,712,72		
ETAPAS	EXECUÇÃO DO PONTO DE APOIO POVOADO FLEXEIRAS - 4 MESES		
INICIO DE OBRA	01/12/2022		
STATUS	EM EXECUÇÃO		
CONCLUSÃO	03/04/2023 - PREVISÃO 30/10/2023		
CONTRATADA	MAUFRUS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI		
CNPJ	32.219.949/0001-73		
ENG. FISCAL	ALVACYR RODRIGUES DE LIMA JÚNIOR		
ENG. EXECUÇÃO	GEORGE JOSÉ ALVES FREITAS		
R\$ EXECUTADO	R\$ 101.631,53		
EVOLUÇÃO DE OBRA	51%		
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO

RELATÓRIO DE OBRAS

DADOS	INFORMAÇÕES		
CONTRATO	TP 04.17.00001.2023		
LICITAÇÃO	TP 02/2023		
OBRA	REFORMA DA PRAÇA POVOADO RETIRO - LOTE 1		
TIPO	REFORMA		
R\$ VALOR	R\$ 229.586,90		
ETAPAS	120 DIAS		
INICIO DE OBRA	17/05/2023		
STATUS	EM EXECUÇÃO		
CONCLUSÃO	10/11/2023		
CONTRATADA	AUDAZ ENGENHARIA LTDA		
CNPJ	48.727.021/0001-30		
ENG. FISCAL	ALVACYR RODRIGUES DE LIMA JUNIOR		
ENG. EXECUÇÃO	CLECIO RODRIGUES DOS SANTOS FABRICIO ARAÚJO DE LIMA		
R\$ EXECUTADO	197.955,44		
EVOLUÇÃO DE OBRA	R\$ 86,22%		
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO

RELATÓRIO DE OBRAS

LICITAÇÃO	TP 02/2023		
CONTRATO	TP 04.17.00004.2023		
OBRA	REFORMA DA PRAÇA POVOADO MARABA - LOTE 4		
TIPO	REFORMA		
R\$ VALOR	R\$ 225.626,92		
ETAPAS	120 DIAS		
INICIO DE OBRA	17/05/2023		
STATUS	EM EXECUÇÃO		
CONCLUSÃO	10/11/2023		
CONTRATADA	AUDAZ ENGENHARIA LTDA		
CNPJ	48.727.021/0001-30		
ENG. FISCAL	ALVACYR RODRIGUES DE LIMA JUNIOR		
ENG. EXECUÇÃO	CLECIO RODRIGUES DOS SANTOS FABRICIO ARAÚJO DE LIMA		
R\$ EXECUTADO	R\$ 194.829,91		
EVOLUÇÃO DE OBRA	86%		
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL DO COLÉGIO

RELATÓRIO DE OBRAS

LICITAÇÃO	TP 02/2023		
CONTRATO	TP 04.17.00002.2023		
OBRA	REFORMA DA PRAÇA POVOADO CANOA DE CIMA - LOTE 02		
TIPO	REFORMA		
R\$ VALOR	R\$ 397.049,61		
ETAPAS	120 DIAS		
INICIO DE OBRA	17/05/2023		
STATUS	EM EXECUÇÃO		
CONCLUSÃO	10/11/2023		
CONTRATADA	AUDAZ ENGENHARIA LTDA		
CNPJ	48.727.021/0001-30		
ENG. FISCAL	ALVACYR RODRIGUES DE LIMA JUNIOR		
ENG. EXECUÇÃO	CLECIO RODRIGUES DOS SANTOS FABRICIO ARAÚJO DE LIMA		
R\$ EXECUTADO	R\$ 59.375,78		
EVOLUÇÃO DE OBRA	15%		
OBRA PARALISADA, MOTIVO, PROVIDÊNCIAS			